

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 25 日

星期: 日

工程名称: 荆门市59mw生活垃圾焚烧发电项目

天气: 晴
气温: 8℃~19℃

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理资料. 对近期各系统. 随施工进度进行编制. 2. 督促承包商尽快上报各工程资料报表. 3. 对厂里下发26~28号暂停大规模施工. 对各工序产生的垃圾清理. 材料设备归整进行检查 4. 跟进多中统冷端制作施工进度	
施 工 情 况	施工单位 湖北万通泰	施 工 内 容 及 进 度 1. 贴面二轴直流系统铺设完成 2. 4台跟进多中统冷端制作完成 3. 各设备基础土方回填完成 4. 屋面组件整改完成. 明日进行检查验收.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 王通泰 王明华 记录人: 王通泰 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王通泰	