

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 8 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 6~13℃

工程名称: 荆门市东津镇5.1kV线路分线工程

监 理 工 作 情 况

1. 组件吊长进行现场巡查, 对搬运工人进行安全防护交底, 对现场安全隐患及时告知。
2. 对站自-车间组件安装整改进行抽查, 但还存在部分组件安装无横平竖直, 同一串线上现象, 已现场通知负责人, 进行拉线整改。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

湖北万通森

1. 组件吊长74箱, 16人
2. 站自2车间安装组件30片, 8人
3. 站自1车间横梁固定及开孔

其 它 事 项

本日现场监理人员

王强、王明华

记录人:

王强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王强