

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 13 日

星期: 四

工程名称: 荆门万平桥5.9mw屋顶分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: -2℃~5℃

监 理 工 作 情 况	1. 开项目会议. 对剩余工作进行安排. 及并网. 初验等事宜. 2. 检查外线调度设备安装质量情况. 已安装. 但未进行接线及调试. 3. 主车间横梁安装巡视检查. 测量接地扁铁镀锌层厚度. 经检测达不到要求. 已要求施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 湖北鑫通泰	施 工 内 容 及 进 度 1. 接地扁铁焊好两人. 防腐-已完 50% 2. 运维通道材料运到散料工作. 3. 主车间横梁安装以. 4. 清理系统抽丝线. 速度较慢.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王强、王明华		
记录人: 王强 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王强		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建