

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 20 日

星期: 四

工程名称: 荆门万安桥500kV变电站技改工程

天气: 阴转雨
气温: 4~13℃

监
理
工
作
情
况

1. 主变间下直流中统全铺设巡视检查. 电缆无破损.
2. 还道通道安装进行检查. 发现因在彩光带上. 造成彩光带破裂.
3. 辅助厂变进行设备调试. 对点等工作. 以确保明日顺利并网.
4. 检查接地扁铁焊接质量. 焊接搭接面符合要求. 但焊缝未清理.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万通森

1. 主变中统. 中午到货. 开始进行直流线改线.
2. 接地扁铁焊接. 地面大焊接.
3. 厂变调试三人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 晨 袁 明 华

记录人:

王 晨

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 卢 冬 平

