

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 24 日

天气: 阴转雨
气温: 21~9℃

星期: 一
工程名称: 荆门市华能59MW炉次分料技改发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查运行通道铺设进展情况, 发现通道卡扣未装固现象 2. 请供水站施工队上下爬梯未挂安全带从爬梯上下, 从搭架上下, 存在安全隐患, 已下发监理工作联系单9, 并通知总包单位加强教育 3. 检查汇流箱485通讯线施工情况, 已要求所有通讯线施工与封堵同步开展 4. 对站一、二发电情况进行巡视, 对设备设施进行巡查告知	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	湖北万通森 1. 变料车司机按地卸缺车改, 两人进更缓慢, 预计不能按昨日要求完成 2. 主料间直落线系统调试, 汇流箱终端制作-4人 3. 清洗导线做绝缘处理-4人	
本日现场监理人员: 王强、王明华		
记录人: 王强 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王强		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建