

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 14 日

天气: 晴

气温: 26.1~30.1

星期: 五
工程名称: 荆门万华家居5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查屋面钢结构加固施工质量 部分加筋板焊接产生的焊渣未清理, 存在点焊情况, 不满足设计要求满焊。 2. 检查屋面各安全隐患, 如土墙围挡不符合要求, 上下楼梯脚手架连墙件铺设不符合规范 3. 针对近期现场出现质量、安全问题, 我部已督促总包进行了整改及交待	
施 工 情 况	施工单位 湖北万道森	施 工 内 容 及 进 度 1. 1~3轴屋面钢结构加固 2. 加筋板焊接 2t 3. 扩孔及涂刷防火涂料 1t
其 它 事 项	下发监理工作联系单1 (质量、安全问题资料报审)	
本日现场监理人员: 王进春 王翔宇 记录人: 王进春 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 叶金文		

江苏省住房和城乡建设厅监制