

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 19 日

星期: 三

工程名称: 荆门市华能5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 26℃ ~ 35℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查钢结构焊接质量. 部分焊缝未清理干净. 防火涂料涂刷不到位. 全面. 焊接缺土平整. 此类问题已现场和总包单位告知. 要求立即安排重新检查. 2. 2#车间彩钢屋面进行定位放线. 我方进行现场巡视. 3. 开项目例会! 现场质量. 资料!	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖北万道森	1. 7-8轴钢结构焊接. 涂刷防火涂料 已结束 2. 2#车间彩钢屋面进行定位放线 3. 施工人员预计21日进场. 材料25日进场
其 它 事 项	开项目例会	
本日现场监理人员 王道春. 王明华		
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王金文