

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 26 日

星期: 三

工程名称: 荆门万华家居59MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 中雨
气温: 17℃~21℃

监
理
工
作
情
况

1. 因下雨, 现场 12 人在室内 拧夹头螺栓
2. 处理资料, 审核施工单位提交资料
3. 督促总包单位尽快安排人员对屋顶围墙进行围护

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万道森

1. 现场夹头螺栓 12

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强, 王作

记录人: 王强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 陈金文

江苏省住房和城乡建设厅监制