

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 30 日

星期: 日

工程名称: 荆门万华聚脲59m塔设备技术改造项目

天气: 阴
气温: 21°C ~ 30°C

监
理
工
作
情
况

1. 检查贴面1车间夹层导轨安装质量情况.
 2. 对施工队进行安全、施工技术交底
 3. 开项目例会: ①抓紧材料进场 ②设备基础 ③设备基础预埋块
- ④各项工作按计划进行, 确保11.30前 ⑤做好职工安全教育文明施工

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
万通
森

1. 贴面1夹层导轨安装, 12.1.2完成安装, 下午进行夹层导轨挂杆固施工
2. 开项目例会

其
它
事
项

开项目例会

本日现场监理人员

张春 王明平

记录人: 王明平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张金文

江苏省住房和城乡建设厅监制