

监 理 日 志

日期: 2018 年 10 月 26 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 11~23℃

工程名称: 苏州赛伍 700KW 分布式屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员现场对基础施工进行巡视检查, 并进行资料编制。 	
施 工 情 况	施工单位 常州恒铭 光伏科技 有限公司	施工内容及进度 1、现场共 7 人进行条形基础施工。
其 它 事 项	1、目前支架还未进场, 业主单位通知预计下周二材料进场, 各方准备进行材料进场验收工作。	
本日现场监理人员		谢冬林、张权
记录人: 张权		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):