

监 理 日 志

日期：2018 年 11 月 02 日

天气：晴

星期：五

气温：11~23℃

工程名称：苏州赛伍 700KW 分布式屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日监理人员进行现场巡视检查，现场进行光伏支架切割； 2、今日现场监理人员进行资料编制； 3、今日监理人员会同各方进行车棚地形查看。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	常州恒铭 光伏科技 有限公司	1、今日现场进行光伏支架吊装并切割，共 2 人进行施工；
其 它 事 项	1、目前支架已进行，现因厂家将货发错，螺栓与支架不匹配导致无法安装，已与厂家协商进行调换。	
本日现场监理人员		张权
记录人：张权		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：