

监 理 日 志

日期: 2018 年 11 月 03 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 11~23℃

工程名称: 苏州赛伍 700KW 分布式屋顶光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、监理人员进行现场巡视检查, 现场进行车棚基础土方开挖;
- 2、现场监理人员进行土方开挖旁站并资料编制。



施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

常州恒铭
光伏科技
有限公司

1、现场因地下管线较多人工进行车棚基础土方开挖, 共 5 人进行施工;

其
它
事
项

1、目前支架已进行, 现因厂家将货发错, 螺栓与支架不匹配导致无法安装, 已与厂家协商进行调换, 预计明日材料到场。

本日现场监理人员 张权

记录人: 张权

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):