

监 理 日 志

日期：2018 年 11 月 12 日

天气：阴

星期：一

气温：11~23℃

工程名称：苏州赛伍 750KW 分布式屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员进行屋面支架横梁安装巡视检查；</p> <p>2、监理人员对屋面施工现场进行检查是否存在安全隐患处；</p> <p>3、监理人员组织召开监理例会，并进行监理会议纪要的编制；</p> <p>4、监理人员进行现场车棚基础商混浇筑旁站监理。</p> 	
施 工 情 况	施工单位 安徽福慧 多电气有 限公司	施工内容及进度 1、现场屋面进行支架横梁安装，共 6 人进行，完成 90%； 2、现场车棚进行基础商混浇筑，共 3 人进行，完成 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张权
记录人：张权		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：