

监 理 日 志

日期：2018 年 11 月 14 日

天气：晴

星期：三

气温：11~23℃

工程名称：苏州赛伍 750KW 分布式屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员进行屋面支架斜撑安装巡视检查及平行检验；</p> <p>2、监理人员对屋面支架安装进行平行检验和资料编制；</p> <p>3、监理人员对现场车棚基础拆模进行巡视检查；</p> <p>4、监理人员进行对进场电缆平行检验。</p> 	
施 工 情 况	施工单位 安徽福慧多电气有限公司	施工内容及进度 1、现场屋面进行支架斜撑安装，共 2 人进行，完成 50%； 2、车棚施工现场进行基础拆模，共两人进行，完成 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张权
记录人：张权		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：