

监 理 日 志

日期：2018 年 11 月 16 日

天气：小雨

星期：五

气温：11~23℃

工程名称：苏州赛伍 750KW 分布式屋顶光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、现场监理人员组织施工方进行逆变器开箱检验； 2、现场监理人员对屋面桥架安装进行巡视检查； 3、现场监理人员对屋面组件吊装进行安全旁站及资料编制。</p> 	
施工情况	<p>施工单位 安徽福彗多电气有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、现场进行屋面下墙桥架安装，共 3 人进行施工，完成 100%； 2、现场进行组件吊装，共 6 人进行，完成 60%。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	张权、谢冬林	
记录人:张权	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	