

监 理 日 志

日期: 2018 年 11 月 24 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 11~18℃

工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、现场监理人员对车棚立柱焊接现场进行巡视检查;
- 2、现场监理人员对屋面组件安装进行巡视检查;
- 3、监理人员进行监理过程资料编制。



施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

安徽福彗
多电气有
限公司

1、现场施工人员进行屋面组件安装, 共 8 人进行, 屋面共 2146 块组件, 今日完成 512 块, 累计安装完成 1931 块, 累计完成 90%;

2、现场进行车棚立柱焊接, 共 3 人进行。

其
它
事
项

本日现场监理人员 张权

记录人: 张权

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):