

监 理 日 志

日期: 2018 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 11~18℃

工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、现场监理人员对车棚立柱焊接及安装现场进行巡视检查;
- 2、现场监理人员对屋面组串接线进行巡视检查;
- 3、监理人员组织例会召开及进行监理过程资料编制。



施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

安徽福彗
多电气有
限公司

- 1、现场施工人员进行屋面组件组串接线, 共 5 人进行;
- 2、现场进行汽车车棚立柱焊接及安装, 共 6 人进行, 完成 100%。

其
它
事
项

屋面组件因部分还未进场今日未全部安装完成, 预计下周周四进场。

本日现场监理人员 张权

记录人: 张权

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):