

监 理 日 志

日期: 2018 年 12 月 15 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 3~7℃

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员进行现场巡视检查, 现场进行屋面钢结构加固; 2、监理人员进行现场巡视检查, 现场屋面进行支架试装; 3、监理人员进行过程资料编制。	
施 工 情 况	施工单位 安徽福彗 多电气有 限公司	施工内容及进度 1、现场进行 4#厂房钢结构加固, 共 16 人进行施工, 共完成 80%;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		魏树成
记录人: 张权		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):