

监 理 日 志

日期: 2018 年 12 月 20 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 3~16℃

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员进行 1#、4# 厂房屋面现场巡视检查，现场进行屋面支架排布； 2、监理人员进行 1#、4# 厂房屋面桥架安装以及厂房加固巡视检查， 3、监理人员进行过程资料编制。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽福慧多电气有限公司	1、现场进行 1#、4# 厂房屋面支架排布，共 12 人进行施工； 2、4# 厂房屋面进行钢结构加固，共 8 人进行施工，完成 90%；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		魏树成、张权
记录人: 张权		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):