

监 理 日 志

日期: 2018 年 12 月 21 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 1~10℃

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员进行 1#、4#厂房屋面现场巡视检查,现场进行屋面支架排布; 2、监理人员进行 1#、厂房加固巡视检查, 3、电缆沟开挖以及电缆桥架安装。 	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安 徽 福 慧 多 电 气 有 限 公 司	1、现场进行 1#、4#厂房屋面支架排布,共 12 人进行施工; 2、4#厂房屋面北侧进行钢结构加固,进行施工,完成 100%; 3、1 厂房南侧钢结构进行加固,共 13 人进行施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	魏树成、张权	
记 录 人:魏树成	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	