

监 理 日 志

日期：2018 年 12 月 28 日

天气：晴

星期：五

气温：3~7℃

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员进行现场巡视检查，1#厂房进行组件安装及汇流箱逆变器电缆终端制作接线；</p> <p>2、监理人员进行 4#厂房屋面巡视检查，屋面进行汇流箱及逆变器电缆终端制作，加固方进行屋面打胶；</p> <p>3、监理人员进行电缆终端制作旁站及过程资料编制。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽福彗多电气有限公司	<p>1、现场进行 4#厂房屋面汇流箱及逆变器电缆终端制作，共 2 人进行施工，完成 1 台汇流箱及 3 台逆变器，支架组件安装完成 20%；</p> <p>2、1#厂房屋面汇流箱及逆变器电缆终端制作安装，共 2 人进行施工，安装完成 2 台逆变器，4 台汇流箱；12 人进行屋面组件及支架安装完成 10%；</p> <p>3、4#厂房进行屋面打胶，共 12 人进行施工。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张权
记录人：张权		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：