

监 理 日 志

日期：2019 年 01 月 05 日

天气： 小雨

星期： 六

气温： 3~7℃

工程名称： 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员进行现场巡视检查，现场 1#厂房屋面进行支架组装；4#厂房屋面进行组件支架安装</p> <p>2、监理人员进行过程资料编制。</p>	
		
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽福慧多电气有限公司	1、1#厂房屋面进行屋面支架组装，共 7 人进行；厂房加固屋面已完成， 2、4#厂房屋面进行组件安装及支架组装，共 8 人进行施工，完成 50%。
其它事项		
	本日现场监理人员	张权、魏树成
	记录人：张权	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：