

监 理 日 志

日期：2019 年 01 月 08 日

天气： 阴天

星期： 二

气温： 3~7℃

工程名称： 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员进行现场巡视检查，现场 1#厂房屋面进行支架安装以及桥架安装、电缆敷设；4#厂房屋面进行组件支架安装、电缆敷设</p> <p>2、监理人员进行过程资料编制。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽福慧多电气有限公司	<p>1、1#厂房屋面进行屋面支架组装，共 8 人进行，完成 65%；</p> <p>2、4#厂房屋面进行组件安装及支架组装，共 8 人进行施工，完成 60%。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张权、魏树成
记录人：张权		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：