

监 理 日 志

日期: 2019 年 01 月 10 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 3~7℃

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员进行现场巡视检查,现场 1#厂房屋面进行支架安装以及桥架安装、电缆敷设; 4#厂房屋面进行组件支架安装、电缆敷设; 2、监理人员进行过程资料编制。	
施 工 情 况	施工单位 安徽福彗多电气有限公司	施工内容及进度 1、1#厂房屋面进行屋面电缆头制作,共 3 人进行,完成 50%; 2、4#厂房屋面进行逆变器电缆头制作,共 3 人进行施工,完成 50%; 3、屋面进行漏点修补。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张权、魏树成
记录人:张权		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):