

监 理 日 志

日期: 2019 年 01 月 11 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 3~7℃

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监理工作 情况	1、监理人员进行现场巡视检查, 现场目前加固材料未进场, 室内加固无法进行, 屋面目前已暂停施工, 厂区目前进行屋面漏点修补; 2、监理人员进行资料编制。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽福彗多电气有限公司	1、屋面进行漏点修补。
其它 事项		
本日现场监理人员		张权、魏树成
记录人: 张权		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):