

监 理 日 志

日期：2019 年 01 月 13 日

天气：阴

星期：日

气温：3~7℃

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员进行现场巡视检查，现场目前加固材料未进场，室内加固无法进行，屋面目前已暂停施工，厂区目前进行屋面漏点修补；</p> <p>2、监理人员进行资料编制。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽福慧多电气有限公司	1、屋面进行漏点修补。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张权、魏树成	
记录人：张权	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	