

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 27 日

星期: 14

工程名称: 宁强县深溪村贫困村光伏扶贫电站建设改单.

天气: 晴
气温: 7-24°

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料并完善监理工. 2. 对华严寺拉基村光伏进行旁站. 3. 检查胡家坝场地平整. 检查奉利放点. 有部分误差较大. 已通知施工方整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西长岭 陕西鼎鼎 苏州鼎鼎 陕西峰海 新荣尔	胡家坝清理农作物. 钢筋笼绑扎. 及预埋件焊接. 奉利放点. 阳平关大垭沟打桩. 赵家坝全钢筋笼绑扎. 华严寺流筑浇筑桩.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 田在欣. 申宇. 宋佑		
记录人: 宋佑		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张瑞武

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建