

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 10 月 31 日

星期: 二

工程名称: 宁强县村级电站扶贫工程

天气: 晴
气温: 7-24℃

监 理 工 作 情 况	宁强县村级电站扶贫工程。 检查八度河村栏放点及钢筋绑扎绑扎。预埋件焊接。在 施工过程中。发现部分人员未佩戴安全帽。已通知施工方对此类 问题进行整改。 检查清溪河村栏放点。焊接预埋件。												
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 974 470 1030">施工单位</th><th data-bbox="470 974 1471 1030">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 1030 470 1176">陕西和悦</td><td data-bbox="470 1030 1471 1176"></td></tr> <tr> <td data-bbox="316 1176 470 1265">陕西鼎晟</td><td data-bbox="470 1176 1471 1265">八度河村栏放点。钢筋绑扎绑扎及预埋件焊接。</td></tr> <tr> <td data-bbox="316 1265 470 1355">苏州瑞祥</td><td data-bbox="470 1265 1471 1355">和平关清溪河村栏放点。协调张家河征地。清溪河支路栏放点。</td></tr> <tr> <td data-bbox="316 1355 470 1489">陕西海特</td><td data-bbox="470 1355 1471 1489">沈家湾清溪河村栏放点。二里坝坝址放线。白家湾光伏场地交接。</td></tr> <tr> <td data-bbox="316 1489 470 1910">新美尔</td><td data-bbox="470 1489 1471 1910">村场道路征地。场地地表农作物已清除。树木已砍伐。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	陕西和悦		陕西鼎晟	八度河村栏放点。钢筋绑扎绑扎及预埋件焊接。	苏州瑞祥	和平关清溪河村栏放点。协调张家河征地。清溪河支路栏放点。	陕西海特	沈家湾清溪河村栏放点。二里坝坝址放线。白家湾光伏场地交接。	新美尔	村场道路征地。场地地表农作物已清除。树木已砍伐。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度												
陕西和悦													
陕西鼎晟	八度河村栏放点。钢筋绑扎绑扎及预埋件焊接。												
苏州瑞祥	和平关清溪河村栏放点。协调张家河征地。清溪河支路栏放点。												
陕西海特	沈家湾清溪河村栏放点。二里坝坝址放线。白家湾光伏场地交接。												
新美尔	村场道路征地。场地地表农作物已清除。树木已砍伐。												
其 它 事 项													
本日现场监理人员	母在欣。申宇。宋龙。												
记录人: 宋龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭才												

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建