

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 8 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 0-14°

工程名称: 宁强县村组光伏电站建设

监 理 工 作 情 况	检查华亭寺村光伏电站。 检查二里坝村光伏电站及养护。 检查郑家坝村光伏电站。 检查白果村: 漏水井南放点及填平。 检查巨湾沟村光伏电站。 组织并召	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西长岭 陕西鼎昇 苏州腾晖 陕西伟海 新美尔	白果村引孔完成34个。新河坝平完成80% 钢板管完成2个 草川: 大竹坝打孔68个。完成37%。 郑家坝灌池40个。完成70%。惠子石放点完成70%。 流溪沟光伏电站18根。李家河村场道路已清理 华亭寺光伏电站。二里坝灌池23根完成78%。 巨湾沟完成引孔。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	母在欣 申宇 董浪军	
记 录 人: 董浪军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明忠	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建