

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 14 日

星期: 三

工程名称: 宁国县 村级光伏电站建设

天气: 阴转中雨
气温: 5-10

监 理 工 作 情 况	检查大长沟立柜焊接. 有部分焊接未密. 已通知施工方整改. 检查白果村柜基浇筑. 检查清水铺放线. 有部分误差较大. 已通知施工方整改. 检查白果村柜基浇筑及余留引孔.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西长岭 陕西鼎晟 苏州黎明 陕西峰海 新美尔	白果村柜基浇筑完成35个. 余留引孔25个. 清水铺放线结束. 茅川子. 大竹坝浇筑完成. 王家沟引孔21%. 关家坝支渠浇筑55%. 白果村沟打孔30个. 茅川子石台浇筑完成. 次放点完成. 茅家沟放点完成. 华罗村接地焊接完成. 立柜焊接完成. 二里坝电缆沟开挖40%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王在欣. 申宇. 董浪军
记录人: 董浪军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建