

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 15 日

天气: 小雨

气温: 7-11℃

工程名称: 丰县农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况	检查郑家坝支架安装。 检查浓家坝引孔。有部分误差较大。已通知施工单位整改。 检查董川子。大竹坝杆塔浇筑。 因下雨影响。部分工地暂停施工。
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
陕西长岭	小南坝/钻孔20t。
陕西鼎晨	董川子。大竹坝杆塔浇筑完成63%。浓家坝引孔完成。
苏州博得	郑家坝支架安装60%。大竹坝杆塔浇筑完成35%。浓家坝引孔完成。
陕西峰海	董川子杆塔浇筑完成。
新美尔	华丰村接地线安装。白家坝杆塔浇筑完成。预埋件完成。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员: 王在欣, 申宇, 董浪等

记录人: 董浪等

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武

