

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 19 日

天气: 阴

星期: -

气温: 0-12°

工程名称: 张集村光伏发电站建设项目

监 理 工 作 情 况	白龙沟桩基浇筑旁站。 检查董川子、大竹坝桩基浇筑。 检查王家沟引孔机引孔。 检查流溪沟已浇筑桩基养护。 李家河桩基浇筑旁站。 八海河桩基浇筑未拉线绳, 导致合同第第高度不一。已下通知单(NATP-2HJL-T2D-2)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西长岭 陕西鼎晟 苏州瑞明 陕西军海 新美尔	流水浇筑引孔19个。白果村支木莫38个。浇筑10个。 董川子、大竹坝桩基完成32%。王家沟引孔完成。 李家河组件安装20块。燕子砭浇筑7个。李家河合同第第绑扎20个。 流溪沟立柱焊接11个。李家河桩基浇筑30个。大长沟立柱焊接29个。 李家河支架完成70%。二里坝立柱焊接完成46%。松岭沟开挖完成。白龙沟浇筑75%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 田在欣, 申宇, 董浪军		
记录人: 董浪军 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建