

# 监 理 日 志 ( )

天气: 晴  
气温: 1-10

日期: 2018 年 11 月 20 日  
星期: 二  
工程名称: 宁陵县村级光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	<p>检查滴水铺引孔。 白寨村对桩基浇筑情况进行检查。 草川店、大竹坝对桩基浇筑情况进行检查。 穿家河对桩基浇筑情况进行检查。</p>
----------------------------	---

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	陕西长岭	滴水/铺/钻孔30个。白寨村浇筑18个。
	陕西鼎鼎	草川店、大竹坝桩基浇筑75%。浇筑完成18个。
	苏州黎明	穿家河支架安装15组。穿家河浇筑25个。
	陕西峰海	穿家河浇筑完成27%。流溪河立杆焊接60%。大甘沟立杆焊接完成。
	斯美尔	支架完成30%。接地完成50%。 穿家河支架安装完成。穿家河浇筑完成。白寨村浇筑完成。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员: 田仕欣, 申宇, 董根军  
记录人: 董根军      总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明武

第五版表

