

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 21 日

星期: 三

工程名称: 宁国县村级光伏电站建设项目

天气: 晴

气温: 2-9℃

监
理
工
作
情
况

检查流溪河村光伏基础。
检查大竹园村光伏基础。
检查草川村光伏基础。
检查柏合村光伏基础。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西长岭

流水沟光伏基础完成。支模30%。白果村光伏基础完成。东家坝光伏基础完成。

陕西鼎晟

草川村。光伏87%。立柱37%。

苏州腾晖

柏合村光伏基础完成90%。东家坝安装完成60%。燕子岭光伏基础完成。流水河

陕西峰海

光伏基础完成40%。流水沟立柱焊接70%。大竹园光伏基础完成47%。接

地火罩接70%。

新泰尔

华罗村。光伏基础完成90%。二里坝光伏基础完成。东家坝安装30%。流水沟

光伏基础完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田在欣、申宇、董浪军

记录人: 董浪军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭时

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建