

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 23 日

星期: 五

工程名称: 平遥县村级光伏电站建设项目

天气: 阴

气温: 2-10°

监
理
工
作
情
况

组织并召开第二次监理例会。
检查光伏组件支架焊接。
检查逆变器基础浇筑。
检查漏水/漏支模。
检查白果木对电缆沟开挖。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西长岭

光伏组件支架60%。白果木对电缆沟开挖90%。逆变器基础40%。
华110.大个竹坝基础浇筑完成。立柱焊接20个。支架完成15%。组件140块。

陕西鼎鼎

苏州腾晖

光伏组件支架95%。逆变器基础完成40%。光伏组件完成40%。
光伏组件90%。基础浇筑90%。

陕西峰海

逆变器基础75%。大个竹坝支架安装完成。扁角铁焊接95%。直埋线布置50%。

新美尔

光伏组件支架90%。支架安装50%。
逆变器基础安装完成。组件安装20%。二里坝斜架完成70%。接地完成40%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王左欣 申宇 董晓军

记录人: 董晓军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建