

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 25 日

天气: 晴

气温: 2-10°

星期: 9
工程名称: 宁国县村级光伏电站建设二期

监 理 工 作 情 况	检查松木对沟立柱焊接. 检查郑家坝组件安装. 检查曹家沟引引. 有部分点位误差较大. 检查白果木对支架安装. 检查白果木对支架安装. 1. 庙河杆基浇筑较差. 2. 曹家沟 (NQFP-2HJL-FKD-02) 并留未整改. 郑家坝支架安装不符合要求. 2. 通知单 (NQFP-2HJL-FKD-04) 督促整改.
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西长岭 陕西鼎晟 苏州瀚晖 陕西峰海 新美尔	白果木对支架完成60%. 庙河杆基完成70%. 庙河杆基浇筑完成. 曹家沟-大竹坝支架完成35%. 立柱完成36个. 曹家沟基础浇筑完成25%. 松木对沟立柱完成80%. 庙河杆基50根. 郑家坝组件安装60%. 曹家沟河浇筑80%. 燕子石完成85%. 曹家沟引引完成. 庙河杆基浇筑完成90%. 组件完成37%. 曹家沟杆基完成. 立柱焊接14%. 大竹坝组件安装完成. 场地回填20%. 逆变器安装1台. 华平寺组件安装82%. 二里坝接地完成. 白果木对接地完成. 接地50%.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	田在欣. 申宇. 董浪军. 刘俊俊.
记录人: 董浪军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建