

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 26 日

星期: -

工程名称: 宁国县村级光伏扶贫电站建设2期

天气: 晴
气温: 1-11°

监 理 工 作 情 况	检查白果市对支架安装. 检查市明山场平. 检查华严寺组件安装. 检查白袁沟接地焊接. 检查市对沟地基浇筑. 派溪沟组件随意堆放. 已发单(NAFP-2HJL-T2D-05)督促整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西长岭 陕西鼎昂 苏州腾晖 陕西峰海 青海美尔	白果市对支架80%. 滴水/铺线/清灰. 华严寺. 大竹坝支架安装42%. 组件完成40%. 立杆80% 王家沟清灰53%. 市对沟地基完成. 立杆焊接80%. 郑家坝组件安装60%. 安尔河清灰80%. 熊子岭地基完成85%. 塘沟外架完成. 派溪沟支架完成. 组件完成88%. 南铁70%. 曹家河立杆完成36%. 大竹沟线绞线完成. 逆变器. 汇流箱完成. 华严寺组件完成. 电缆敷设完成. 白袁沟接地8%. 木寨安装45%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 母在欣. 申宇. 董浪军. 刘俊俊.		
记录人: 董浪军 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建