

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 2-9

日期: 2018 年 11 月 27 日

星期: 二
工程名称: 宁溧县村级光伏电站建设项目

监 理 工 作 情 况

检查白果木对支架安装。
检查高林田次场平。
检查流溪沟扁铁焊接。
检查黄家河立柱焊接。有部分施工队未佩戴安全帽已于现场整改。
检查草川子、大竹坝支架安装。
监理方与业主检查发现流溪沟杆基浇筑不符合规范要求。已要求整改。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西长岭
陕西新鼎
苏州睿晖
陕西峰海
新美尔

白果木对支架安装90%。高林田场平80%。黄家河支架安装70%。高林田田次场平40%。
草川子、大竹坝支架安装71%。组件安装50%。黄家河基础浇筑100%。黄家河内
钢管绑扎(完成)
高林田对支架安装10组。电缆沟开挖70%。机头焊接95%。黄家河组件安装70%。
高林田对支架安装85%。黄家河对支架安装80%。
流溪沟、友架、组件完成。扁铁焊接90%。高林田布线布置40%。黄家河立柱
完成50%。支架安装30%。大长沟通信线布置完成。高林田田次场平。
高林田对支架安装60%。汇流箱完成。二里坝支架安装70%。高林田对支架安装40%。组件清洗。
高林田组件完成11%。高林田对支架安装50%。

其 它 事 项

本日现场监理人员

田在欣、申宇、董浪涛、刘俊俊。

记录人: 董浪涛

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建