

监 理 日 志 ()

日期: 2010 年 11 月 18 日

星期: 二

工程名称: 宁津县农村电网改造工程施工项目

天气: 晴
气温: 3-14°

监 理 工 作 情 况	检查二里坝支架安装。 检查白杨沟组件安装。 检查白果木对支架安装。 检查金家坝支架安装。 检查高明山场平。 下午于白杨沟召开现场质量会议。各标段现场负责人参加。技术交底。	
施 工 情 况	施工单位 陕西长岭 陕西鹏鼎 苏州瑞晖 陕西康海 斯美尔	施 工 内 容 及 进 度 白果木对支架安装。组件安装。金家坝支架安装40%。高明山场平85%。 黄川。大竹坝支架安装17%。组件安装68%。接地线。电缆沟敷设50%。 白杨沟支架安装20组。电缆沟开挖完成。三孔电杆接架。高家坝整架架。 断子石。金家坝立杆架接50%。 流溪河扁铁架成95%。立杆3台。交流电缆布置60%。大竹沟交线结和架架。 四立线50%。北家河杆基浇筑17根。场平78%。 华家沟电缆头制作架。二里坝支架安装架。小寨架安装90%。白杨沟组件架14%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王在欣. 申宇. 董浪军. 刘俊俊.		
记录人: 董浪军 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王在欣		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建