

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 1 日

天气: 阴-雨
气温: 6-9

星期: 六
工程名称: 宁强县村组光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	检查涌溪沟组件及电缆沟隐蔽工程. 检查李家河组件安装. 检查张家河桩基浇筑. 检查松林沟组件安装. 检查朱家坝桩基浇筑.
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
陕西长岭		白果村对支架安装95%. 朱家坝桩基浇筑20%. 涌溪沟支架校正60%. 李家河平90%.
陕西鼎晟		草川子. 大竹坝进变. 涌溪沟安装80%. 接地沟. 电缆沟开挖88%. 南铁火对焊50%.
苏州腾晖		松林沟组件安装85%. 沈家坝支架安装30%. 李家河桩基完成90%. 支架完成65%.
陕西峰海		组件安装65%. 李家河桩基浇筑30%.
斯美尔		张家河桩基浇筑16根. 引孔完成. 李家河组件安装160块. 支架完成6%. 立柱焊接完成.
		华亭敷设电缆. 二里坝接地沟回填. 白林沟接地沟回填.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	田仕欣. 申宇. 董琅军. 刘俊俊.
记录人: 董琅军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建