

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 4 日

星期: 二

工程名称: 宁津镇村级光伏扶贫电站建设项目

天气: 阴

气温: 1-7°

监
理
工
作
情
况

检查涌洪沟逆变器接线. 组件调整.
检查苏家河支架安装. 有部分螺栓未紧固. 已于现场整改.
检查松木村沟电缆敷设.
检查沈家坝支架安装.
检查苏家河支架安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西长岭 光伏支架安装 216块 20%. 白家河对接地. 中统沟通信线 50%. 林家坝杆基
浇筑 80%. 苏家河杆基浇筑 50%. 涌洪沟杆基浇筑 50%.
陕西鼎昇 10直埋电缆 70%. 接地线焊接 90%. 接地. 电缆开挖 90%. 王家沟杆基浇筑 80%.
苏州清翔 松木村沟电缆敷设完成. 沈家坝支架完成 80%. 组件完成 70%. 苏家河支架
完成 90%. 苏家河杆基浇筑 100%. 立杆火电焊接 20%.
陕西峰海 涌洪沟逆变器接线. 组件调整 80%. 苏家河支架安装完成. 组件调整
苏家河立杆火电焊接 95%.
斯美尔 4号等围栏基座开挖完成 80%. 直埋电缆敷设 70%. 二里坝接地沟回填
白家河杆基开挖 70%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

田在欣. 申宇. 董浪里. 刘俊俊.

记录人: 董浪里

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建