

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 7 日
 星期: 五
 工程名称: 宁国市林安村扶贫光伏电站建设项目

天气: 小雪
 气温: -1 ~ -3 °C

监
理
工
作
情
况

因下雪, 部分工地暂停施工。
 检查枞树沟直流电缆捆扎。
 检查沈家坝组件安装。
 检查草川3、大竹坝、葛家沟不合格项整改, 已整改合格。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西长岭

因下雪, 暂停施工。

陕西鼎晟

苏州瑞博

陕西峰海

新美尔

枞树沟直流电缆捆扎完成, 沈家坝组件完成, 葛家沟支架安装 90%, 组件安装 80%, 草坝坝板安装 30%。

二里坝围栏完成 70%, 白家沟围栏安装 90%。

其
它
事
项

草川3、大竹坝, 已整改结束, 已回复07
 葛家沟桩距已整改结束, 已回复08

本日现场监理人员

田在欣, 申宇, 董浪军, 刘俊俊

记录人: 董浪军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 洪昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建