

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 8 日

星期: 星期六

工程名称: 平遥县村级光伏电站建设项目

天气: 小雪
气温: 0-1

监 理 工 作 情 况	检查草川子交流中压敷设。 检查王家沟组件安装。 检查滴水铺木架条安装。 检查沈家坝电缆沟接地沟开挖。 检查张家河电缆沟开挖。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西北平	滴水铺木架条安装50%。草川子交流50%。
	陕西昌昌	草川子、大竹坝交流电缆敷设、接线80%。王家沟组件安装13%。
	苏州腾明	沈家坝电缆沟、接地沟开挖。张家河支架安装。王家沟组件安装。
	陕西峰海	黄地坝地基基础54%。
其 它 事 项	新美尔	张家河接地沟及电缆沟开挖。
		因下雪，工地暂停施工。
组织并召开第七次监理例会，并形成纪要。		
本日现场监理人员	母在欣、申宇、董浪军、刘俊俊。	
记录人: 董浪军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建