

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 11 日

天气: 晴
气温: _____

工程名称: 平遥县村级光伏扶贫电站建设项目

监
理
工
作
情
况

检查大明山机基浇筑, 有部分机位偏差较大, 已于现场整改。
检查二里坝直流电缆敷设。
检查白家沟直流电缆敷设。
检查郑家坝支架调整及组件安装, 有部分组件间距不一, 已于现场整改。检查曹家沟电器挂装。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西长岭 大明山机基浇筑, 部分机位偏差较大, 已于现场整改。
陕西博儒 曹家沟直流电缆敷设 70%。组件接地完成。电缆沟回填 60%。
苏州瑞晖 郑家坝支架调整 65%。组件安装 40%。曹家沟直流电缆沟开挖。
陕西峰海 交流电缆敷设, 变压器基础完成。曹家沟直流电缆敷设 70%。接地扁铁焊接。交流电缆布设完成。大长沟直流电缆 95%。曹家沟接地扁铁焊接。
新美尔 二里坝直流电缆敷设 30%。白家沟场内平整、清理垃圾。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田在欣 申宇 董浪军 刘俊俊

记录人: 董浪军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建