

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 12 日

天气: 晴
气温: _____

工程名称: 李堡镇村级光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	检查曹家河扁铁焊接。 检查草川10接地扁铁兼绿漆涂刷。有缺陷间距大于100mm。 予现场整改。 检查王家沟之柜焊接及支架安装。 检查郑家坝组件安装。 检查大长沟变压器基础制作。 检查曹家河木托基浇筑。
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
陕西长岭	白果村	白果村线路架设。林家村之柜安装50%。曹家河木托基浇筑40%。曹家河木托基浇筑30%。潘家沟开沟30%。
陕西鄠邑	草川	草川。大长沟接地扁铁兼绿漆涂刷完。王家沟之柜焊接70%。支架安装45%。组件安装25%。曹家河木托基浇筑。
苏州博晖	松林村	松林村开沟架变压器基础。郑家坝组件安装85%。扁铁焊接80%。
陕西华海	潘家沟	潘家沟场内垃圾清理完。曹家河扁铁焊接60%。直流线穿管30%。大长沟变压器基础完30%。
苏侯尔	华家	华家清理场内垃圾。二里坝直流水管架设40%。白果沟场内平整。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	田在欣. 申宇. 彭浪军. 刘保俊
记录人: 彭浪军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建