

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 14 日

星期: 五

工程名称: 宁津县村级光伏扶贫电站建设项目

天气: 阴

气温: 0-3°

监
理
工
作
情
况

检查流溪沟变压器基础施工。
检查曹家河扁铁焊接。有部分焊缝不符合设计要求。已
现场督促整改。
检查郑家坝扁铁焊接。
检查曹家沟变压器基础施工。
检查大长沟组件接地施工。
检查青林咀桩基浇筑。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西长岭 合寨村线路敷设50%。曹家沟变压器基础70%。合寨村青林咀浇筑70%。
陕西鼎昇 康家坝木桥安装50%。接地开挖50%。曹家沟扁铁接地开挖50%。
苏州腾晖 曹家沟扁铁焊接90%。大竹坝围栏开始安装。曹家沟基础浇筑90%。三村焊接90%。
陕西争海 郑家坝变压器基础施工及扁铁焊接。沈家坝扁铁焊接及电缆敷设。
新美尔 安东河电缆敷设完成。曹家沟变压器基础施工。
流溪沟变压器基础完成。组件接地90%。曹家河扁铁焊接90%。
大长沟变压器完成。组件接地98%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田庆欣 申宇 董根军 刘俊俊

记录人: 董根军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建