

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 12 日

星期: 二

工程名称: 宁津县村级光伏扶贫电站建设项目

天气: 晴

气温: -2-11°

监
理
工
作
情
况

检查白果村对组件接线。
检查滴水铺线缆连接。
检查朱家沟村电缆安装。有部分电缆未紧固到位。
存在木杆立。已于现场整改。
检查王家沟三柜焊接。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西长岭 白果村对组件接线。逆变器安装。滴水铺组件接线。逆变器安装。朱家沟
村电缆安装 40%。接地回填 50%。王家沟三柜焊接 85%。朱家沟三柜焊接
陕西鼎昂 11.6 大杆杆。封板完成 10%。王家沟三柜焊接 97%。支架安装 85%。朱家
沟三柜焊接 15%。滴水铺定位放点。
苏州博瑞 柏相村沟变电器基础开挖。柏相村三柜接线。改塘泥。朱家沟三柜
头。柏相村沟变电器基础开挖。柏相村三柜接线。改塘泥。朱家沟三柜
陕西博瑞 滴水铺三柜接线。朱家沟三柜接线。滴水铺三柜接线。朱家沟三柜
陕西博瑞 滴水铺三柜接线。朱家沟三柜接线。滴水铺三柜接线。朱家沟三柜
陕西博瑞 滴水铺三柜接线。朱家沟三柜接线。滴水铺三柜接线。朱家沟三柜

其
它
事
项

本日现场监理人员

田在良, 申平, 董振军, 刘俊俊

记录人: 董振军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武

