

监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月17日

天气: 晴
气温: 0-5

工程名称: 丰县村级光伏电站建设

监
理
工
作
情
况

检查曾家河. 汇流箱接线.
检查张家河 户铁焊接.
检查一草. 大竹坝 围栏安装.
检查王家沟支架安装. 组件安装.
检查八庙河 围栏放点.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西昆仑	白果木对组件接线. 滴水/雨道变安装. 东家坝木檩条安装. 西家坝木檩条安装.
陕西鹏翔	一草. 大竹坝 围栏放点. 王家沟支架. 组件安装90%. 接地沟开挖30%.
苏州锦晖	八庙河 围栏放点. 王家沟支架. 组件安装. 张家坝 户铁焊接. 张家坝 户铁焊接.
陕西峰海	张家坝 户铁焊接. 张家坝 户铁焊接. 张家坝 户铁焊接. 张家坝 户铁焊接.
一新美尔	二里坝 电缆接线. 王家沟 电缆接线.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 曹俊

田在欣. 申宇. 曹俊. 刘俊俊.

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘俊俊

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建