

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 20 日

星期: 四

天气: 小雨
气温: 2-9

工程名称: 宁国市村级光伏电站建设项目

监 理 工 作 情 况	检查寺前山组件安装及支架安装。 检查寺前山支架安装。 检查曹家沟桥梁基础浇筑。 检查松树对沟电缆接入。 检查郭川、大竹坝、周柱安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西长岭 陕西鼎泰 苏州博晖 陕西峰海 其美尔	寺前山组件安装30%。支架安装50%。寺前山支架安装30%。 郭川、大竹坝、周柱完成70%。王官沟直流电缆敷设完成。接地扁铁焊接40%。张家山基础浇筑65%。 松树对沟、郭川、沈家沟、寺前沟电缆接入。曹家沟桥梁基础浇筑。 曹家沟桥梁、抱箍、斜撑到位。 潘溪沟早班整改。曹家沟组件调整。大竹坝场内垃圾清理。张家河汇流箱、逆变器接线完成。 华亭寺变压器检修。王官沟终端电缆头制作。白泥沟消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田有欣、李宇、董浪军、刘俊俊。	
记录人: 董浪军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建