

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 23 日

天气: 晴
气温: _____

工程名称: 高邮县农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况	检查高林咀组件安装. 检查高林咀接地焊接. 检查王家沟直流电缆穿管. 检查张家山基础拆模. 检查火石坑基础支模及养护. 检查王家河变电站围栏安装.												
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陕西长岭</td><td>高林咀组件安装 80%. 接地焊接 60%. 高林咀组件安装 15%. 接地焊接 50%.</td></tr> <tr> <td>陕西鼎昇</td><td>草川3. 变压器基础施工完成. 王家沟变电站内所有设备. 直流电缆穿管完成. 交流电缆敷设完成. 接地焊接 40%. 火石坑基础支模及养护.</td></tr> <tr> <td>苏州腾明</td><td>高林咀组件调整. 及围栏安装.</td></tr> <tr> <td>陕西伟海</td><td>大长沟变压器设备安装完成. 自验自查. 王家河围栏施工完成.</td></tr> <tr> <td>斯美尔</td><td>华严寺新场地. 二套机中电缆沟开挖基础.</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	陕西长岭	高林咀组件安装 80%. 接地焊接 60%. 高林咀组件安装 15%. 接地焊接 50%.	陕西鼎昇	草川3. 变压器基础施工完成. 王家沟变电站内所有设备. 直流电缆穿管完成. 交流电缆敷设完成. 接地焊接 40%. 火石坑基础支模及养护.	苏州腾明	高林咀组件调整. 及围栏安装.	陕西伟海	大长沟变压器设备安装完成. 自验自查. 王家河围栏施工完成.	斯美尔	华严寺新场地. 二套机中电缆沟开挖基础.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度												
陕西长岭	高林咀组件安装 80%. 接地焊接 60%. 高林咀组件安装 15%. 接地焊接 50%.												
陕西鼎昇	草川3. 变压器基础施工完成. 王家沟变电站内所有设备. 直流电缆穿管完成. 交流电缆敷设完成. 接地焊接 40%. 火石坑基础支模及养护.												
苏州腾明	高林咀组件调整. 及围栏安装.												
陕西伟海	大长沟变压器设备安装完成. 自验自查. 王家河围栏施工完成.												
斯美尔	华严寺新场地. 二套机中电缆沟开挖基础.												
其 它 事 项	本日现场监理人员: 田在欣, 申宇, 董浪军, 刘俊俊. 记录人: 董浪军 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武												

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建